

监 理 日 志

工程名称: 增建新建溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月12日 星期六	气候	阴转雨	气温	29℃/17℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管柱: 20根, 主复, GIS C30见证取样两块			
施工方人员动态:	105人				
施工机械动态:	挖机2台, 318C机2台, 打桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 焊接柱头 2. 4#压站SVG浇筑, 主复, GIS卸装, 中控楼吊装钢构安装 3. 线路路 3#, 4#, 基础 基础开挖.				
检查发现的问题	1. 光伏区柱头焊接不完善. 2. 4#压站接地变模板支护不到位. 3. 主复卸装期间 施工人员安全防护不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 重新焊接. 2. 重新支护模板. 3. 规范施工人员佩戴安全帽. 4. 已整改				
协调内容或其他	4#压站 土地问题已调解, 不影响正常施工				
记录人	杨振宇	总监签阅	邵 莹		