

监 理 日 志

工程名称: 增建新建靖溪60MW地备光伏电站一期项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	多云	气温	28℃/19℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 200根 二次屏柜及附件.			
施工方人员动态: 93人					
施工机械动态: 挖机2台, 引孔机2台, 打桩机1台.					
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 柱头焊接, 箱变3#、4#、5#钢筋绑扎, 模板浇筑. 2. 升压站吊装钢构(特检楼), 拆除SVG模板. 3. 线路, 3#、4#上料.				
检查发现的问题	1. 光伏区6#管桩标高不统一. 2. 升压站模板摆放不完善. 3. 线路部分工人未佩戴安全帽不规范.				
处理措施、意见、结果	1. 重新引孔打桩, 统一标高. 2. 重新支护模板, 并加固. 3. 规范施工人员佩戴安全帽. 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	李印堂	