

监 理 日 志

工程名称: 增建新建球溪60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	38℃/29℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管柱: 200根 支架: 檩条			
施工方人员动态:	95人				
施工机械动态:	挖机2台, 313L机2台, 打桩机2台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩6#, 焊接桩头, 安装支架, 檩条, 箱变支护模板 2. 4压站中控楼钢结构安装. 3. 线路马#塔基浇筑.				
检查发现的问题	1. 支架 箱变模板支护不牢固, 易出现漏浆. 2. 4压站到货二次屏柜露天放置. 3. 3#塔基坑内有杂物				
处理措施、意见、结果	1. 重新支护. 2. 雨布覆盖, 避免下雨造成损失 3. 清理杂物 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	新		