

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018年5月7日 星期四	气候	阴转雷阵雨	气温	34℃/23℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 挖机2台, 引孔机2台, 打桩机2台					
施工进度情况	1. 光伏区打桩, 散料, 安装模板, 焊接柱头. 2. 升压站中控楼钢结构安装. 3. 线路, 4#上料.				
检查发现的问题	1. 光伏区7#支架安装螺栓紧固不到位. 2. 光伏区8#个别柱头焊接不牢固. 3. 3#塔基模板拆除后, 观感不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 重新检查并整改, 保证不会再次出现螺栓松动. 2. 重新焊接. 3. 打磨并粉刷达到美观度. 4. 已整改				
协调内容或其他	召开临时会议, 20180517				
记录人	杨振宇		总监签阅	郭莹	