

监 理 日 志

工程名称: 增建新建康溪 60MW 地面光伏电站-夏月项目

日期	2018 年 5 月 8 日 星期五	气候	多云转雨	气温	32℃/20℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人	管桩: 200.			
施工机械动态:	挖机 2 台 引孔机 2 台 打桩机 2 台.				
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 焊接桩头. 安装支架檩条. 2. 中控楼封装屋顶 主变就位, 场区平整. 3. 线路 1# 回填.				
检查发现的问题	1. 光伏区部分工人未佩戴安全帽. 2. 升压站地面平整不到位. 3. 线路 1# 回填土不密实.				
处理措施、意见、结果	1. 警告, 并规范佩戴安全帽. 2. 重新平整. 3. 分层回填. 压实. 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	郭莹		