

监 理 日 志

工程名称: 增建新建 漳溪 60MW 地面光伏电站一期项目

日期: 2018年5月9日 星期六 气候: 暴雨转阴 气温: 24℃/19℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 3人

施工方人员动态: 95人

施工机械动态: 挖机2台, 312机2台, 打桩机2台

无

施工进度情况:

因雨停工.

4压站一次设备就位.

检查发现的问题:

1. 4压站电缆沟积水过多.
2. 4压站中控楼防水涂料不完善.

处理措施、意见、结果:

1. 天气转晴, 积水抽除.
2. 重新涂刷防水材料.
3. 整改中.

协调内容或其他:

记录人: 杨振宇 总监签阅: 邓宏