

监 理 日 志

工程名称: 增资新建球溪60MWp地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月23日 星期三	气候	晴	气温	19℃/27℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 240			
施工方人员动态:	87				
施工机械动态:	挖机2, 3/3机2, 打桩机2				
施工进度情况	1. 4#压站二次电缆敷设, 主变安装, SVG安装. 2. 光伏区打桩, 焊接桩头, 安装横梁, 1#、2#箱变基础浇筑. 3. 线路塔台散料.				
检查发现的问题	1. 中控楼钢构部分区域漏焊, 防腐漆涂刷不均匀. 2. 2#箱变模板支护不到位, 出现漏浆. 3. 1#箱变基础浇筑前不平整, 有杂物.				
处理措施、意见、结果	1. 钢构处漏焊处, 不均匀处重新焊接, 重刷防腐漆. 2. 加固模板, 使其平整.. 3. 重新抹平, 并清理杂物.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	郭莹	