

监 理 日 志

工程名称: 增资新建60MWp地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月25日 星期五	气候	晴转阵雨	气温	29℃/23℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 87人 施工机械动态: 挖机2台, 3台, 装载机2台, 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
施工进度情况 1. 光伏区散料打桩, 桩头焊接, 支架安装, 1#、2#箱变基础模板支护。 2. 升压站二次接线, 主变调试, 500V调试。 3. 线路塔台散料					
检查发现的问题 1. 光伏区 1# 箱变基础支护不到位。 2. 光伏区 7# 塔架支架安装完毕, 未有效整理剩余物料, 需进行清理。 3. 升压站电缆井基础不平整, 未达到马道验收标准。					
处理措施、意见、结果 1. 重新支护模板, 使其牢固, 不影响后续浇筑。 2. 合理散料, 并有序堆放。 3. 重新粉刷, 基础表面应平整。 4. 已整改					
协调内容或其他 因原图纸, 主变基础, 管母线基础做出调整。 根据现场情况					
记录人	杨振宇		总监签阅	郭莹	