

监 理 日 志

工程名称: 增建新建溪60MW地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月26日 星期六	气候	阴	气温	31℃/20℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 电抗器: 合格; 管桩: 合格			
施工方人员动态:	87人				
施工机械动态:	挖机2台, 钻孔机2台, 打桩机2台, 吊车1台				
施工进度情况	1. 光伏区管桩、打桩。 2. 升压站二次接线、管母导线安装。 3. 线路7#塔台安装。				
检查发现的问题	1. 1#、2#箱变基础积水清理, 影响后续施工。 2. 升压站施工区域消防器材未设置。 3. 线路7#塔台施工, 材料堆放不合理, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 抽取积水, 为后续施工创造条件。 2. 在施工区域放置灭火器。 3. 合理堆放器材, 不影响正常施工。				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	邵艺		