

监 理 日 志

工程名称: 增建新建60MWp地面光伏电站一期项目

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	28℃/20℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	115人				
施工机械动态:	挖机2、打桩机2、打桩机2				
施工进度情况	1. 光伏区2井318L打桩, 7井组件开始安装 2. 4井站母排安装, 二次调试, GIS调试, 接地变, 消弧线圈调试, 西围墙砌筑 3. 线路架线				
检查发现的问题	1. 光伏区7井组件搬运时未两人正俯施工 2. 4井站母排软连接处出现断裂 3. 光伏区7井部分施工人员未正确佩戴安全帽, 易掉落				
处理措施、意见、结果	1. 规范7井组件搬运时人员顺为两人施工 2. 母排软连接断裂处需铜焊接 3. 完善措施以正确佩戴安全帽 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨明	总监签阅	郭莹		

工程
日
监
施
施
施工部位
检查发现的问题
处理措施、意见、结果
协调内容
记