

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪60MWp地面光伏电站一期2区

日期	2018年6月7日 星期四	气候	多云	气温	30℃/21℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 组件:一车			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区2# 316. 打桩. 7# 杨平. 8# 组件要装 2. 4# 压站SVG做围挡. 事故油池砌筑. 二次接地. 进站电缆沟. 钢筋网绑扎. 3. 线路架线.				
检查发现的问题	1. 光伏区环网接地搭接未按要求施工. 2. 光伏区8# 个别组件错位, 螺栓紧固不完善. 3. 4# 压站进站电缆沟. 钢筋保护层不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 光伏区接地环网搭接应为扁铁宽度2倍以上, 增加扁铁增大搭接面. 2. 重新调整组件. 检查并紧固螺栓. 3. 完善4# 压站进站电缆沟钢筋的保护层. 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	郭芳	