

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪60MW地面光伏电站一期工程		日期: 2018年6月14日 星期四	气候: 晴	气温: 33℃/20℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 90人				
施工机械动态: 挖机3台 30装载机 打桩机1台 推土机1台				
施工进度情况	1. 光伏区7# 8L6L打板 8#接地槽槽, 汇流箱接线, MC4插头接线, 林地场坪 2. 4压站: 中控楼钢结构安装, 穿墙套管安装, 软连接槽槽. 3. 线路终端电缆沟开挖.			
检查发现的问题	1. 中控楼钢结构焊接防腐个别处不完善. 2. 4压站主变标牌悬挂不合理. 3. 光伏区8#组件安装完成后剩余木架未及时清理			
处理措施、意见、结果	1. 中控楼钢结构防腐重新涂刷. 2. 合理悬挂标牌 标牌.. 3. 及时清理安装完成后剩余材料 4. 已整改			
协调内容或其他				
记录人	杨淑宇	总监签阅	高 岩	