

DELL

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪60MW地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 6 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	32℃/21℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	挖机3台 3台机2台 打桩机2台 推土机1台				
施工进度情况	1. 光伏区7#、31#、32#打桩, 8#接地槽接, 汇流箱接线, MCF柜头接线, 林地场坪, 8#光伏区防腐 2. 4.1kV站中控楼钢构安装, 进线电缆沟砌筑, 围墙砌筑 3. 线路段末端电缆展放				
检查发现的问题	1. 4.1kV站二次柜通进柜接地未完善 2. 光伏区个别柱头防腐处理不完善 3. 线路个别工人未正确佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 通进柜体处做接地 2. 柱头焊接处先用钢刷, 后做防腐, 并每月涂刷 3. 规范施工员正确佩戴安全帽 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	李 强		