

监 理 日 志

工程名称: 增建新建球溪60MWp地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月16日 星期六	气候	晴	气温	33°C/22°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 架: 1车			
施工方人员动态:	95人				
施工机械动态:	挖机3台, 316钻机2台, 打桩机2台, 推土机2台				
施工进度情况	1. 升压站中樨楼照明系统敷设, 路面浇筑, 通信线路, 二次调试 2. 光伏区1#、2#支架安装, 7#316打桩, 8#电缆敷设, 接地网搭接 3. 线路竣工电缆敷设				
检查发现的问题	1. 光伏8#个别组件安装不完善 2. 光伏区8#个别接地埋深不达标 3. 光伏区8#个别桩头影响组件安装				
处理措施、意见、结果	1. 重新调整, 紧固组件 2. 重新挖深接地网, 达到验收标准 3. 切割桩头, 保证组件安装不受影响 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	李 强		