

监 理 日 志

工程名称: 增城新建绿溪60MW地面光伏电站二期工程

日期	2018年6月24日 星期日	气候	阵雨	气温	28℃/23℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩: 3车 组件: 2车 支架: 2车			
施工方人员动态:	115人				
施工机械动态:	挖机2台, 3.0装载机, 打桩机2台, 推土机1台				
施工进度情况	1. 光伏区7井组件安装, 桩头焊接, 支架安装, 电缆敷设, 林地场坪, 3.0装载机 2. 4压站围墙砌筑, 围栏安装, 接地施工.				
检查发现的问题	1. 光伏区7井部分管桩接地不完善, 不美观. 2. 7井部分桩头焊接不完善. 3. 4压站围墙个别区域不平整.				
处理措施、意见、结果	1. 对光伏区7井接地不完善部分重做. 2. 重新焊接7井不完善桩头. 3. 重新粉刷4压站围墙. 4. 整改中.				
协调内容或其他	4压站省1册提出问题落实.				
记录人	杨振宇		总监签阅	郭莹	