

监 理 日 志

工程名称: 增建新建绿溪60MW地面光伏电站一期工程

日期	2019年6月25日 星期一	气候	晴转阵雨	气温	35℃/25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 支架: 1车			
施工方人员动态:	115人				
施工机械动态:	挖机2台, 引孔机1台, 打桩机2台, 推土机2台				
施工进度情况	1. 光伏区7#支架安装, 组件安装, 接地连接, 林场放样, 36孔打桩. 2. 4#电站围墙砌筑, 场地铺设碎石.				
检查发现的问题	1. 光伏区7#个别接地不美观 2. 光伏区 ^{36孔} 引孔机频繁故障, 影响进度. 3. 4#电站围墙立柱平整度达不到验收标准.				
处理措施、意见、结果	1. 重新做接地, 美观度达到验收标准. 2. 建议增加引孔机, 或增加备用钻头, 不影响施工进度. 3. 重新粉刷立柱. 4. 整改中.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	郭莹		

放样