

监 理 日 志

工程名称: 增建新建溪60MW地面光伏电站二期工程		气温	37℃ / 27℃
日期	2018年6月26日 星期二	气候	晴
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩1车	
施工方人员动态: 115人			
施工机械动态: 挖机2台, 引孔机4台, 打桩机2台			
施工进度情况	1. 光伏区7#右阵支架安装、组件吊装、组件验收, 9#右阵引孔、打桩、柱头焊接, 6#右阵引孔。 2. 升压站外围墙砌筑, 场区内铺设碎石, 中压横做排水管。		
检查发现的问题	1. 光伏区7#右阵临时电缆连接处焊接水坑, 存在安全隐患。 2. 光伏区9#右阵桩身有偏差, 桩顶标高不统一。 3. 管桩供应不及时, 影响打桩进度。		
处理措施、意见、结果	1. 及时处理, 远离水坑。 2. 重新打桩、引孔, 防止后期支架、组件组装出现角度偏差。 3. 再联系一家桩厂, 保证后期进度不滞后。 4. 已整改。		
协调内容或其他			
记录人	杨振宇	总监签阅	郭奎