

监 理 日 志

工程名称: 增建新建堤溪60MWp地面光伏电站一期工程

日期	2018年6月27日 星期三	气候	晴转多云	气温	36℃/25℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器、汇流箱、光伏板			
施工方人员动态:	115人				
施工机械动态: 挖机2台, 吊车1台, 打桩机2台, 推土机2台.					
施工进度情况	1. 光伏区7#方阵组件安装, 支架安装, 汇流箱, 逆变器安装, 光伏区6#方阵 引36.9#方阵打桩. 引36. 2. 升压站外围墙砌筑, 中控楼空调安装, 门窗安装, 路灯安装.				
检查发现的问题	1. 光伏区组件安装需要两人抬组件, 现场出现一人抬组件. 2. 光伏区7#接地深度不达标. 3. 7#方阵接地扁铁焊接不饱满.				
处理措施、意见、结果	1. 组件必须两人抬. 2. 重新挖深. 3. 接地扁铁需焊接饱满.				
协调内容或其他					
记录人	闫率	总监签阅	郭莹		