

监 理 日 志

工程名称: 德惠新建绿岛山站地磁站 日期: 2018年7月4日 星期三

日期: 2018年7月4日 星期三 气候: 阴转阵雨 气温: 23℃/26℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 3人 作桩4车

施工方人员动态: 8人 组内2车

施工机械动态: 3台钻机、1台打板、1台2.5升组件电机、串连、交流直连

施工进度、质量、安全、环保、文明施工、其他情况:

1. 光伏区林地引孔打板, 1米, 2米, 3米组件电机, 串连, 交流直连

2. 光伏区林地, 挂地接接

3. 升压站道路旁

检查发现的问题

1. 光伏组件发现裂缝, 划痕

2. 光伏区挂地接处不完善

处理措施、意见、结果

1. 问题组件不得再用, 并返场更换

2. 重新焊接挂地线

协调其他内容

记录人: 杨振中

总监签阅: 郭范