

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 28

天气: 晴

星期: 四

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行交流电缆放线, 检查电缆规格型号符合图纸设计, 要求施工人员放线准确, 放线时做好电缆保护防止划伤, 避免危险发生。 2、由于最近天气过热, 要求施工单位做好防暑工作, 合理安排施工时间。 3、电力局领导至现场商谈并网事宜, 未给出并网答复, 明日早晨业主及总包我方进行施工现场检查。 4、检查现场临时用电, 督促施工单位, 施工完毕及时关闭临时用电。 5、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	1#屋面桥架安装 2 人 完成 100% 交流电缆放线 6 人 完成 10%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

