

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 06月 29

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场业主方总包方我方对现场进行施工进度巡视, 业主方提出六二零并网要求, 总包方因采购开关柜未到影响并网提出临时并网方案, 当地供电局未通过目前双方协调中。</p> <p>2、巡视 1#屋面组件安装, 发现组件接地方式非图纸要求组件接地孔连接式以现场要求整改, 光伏线放线未放置在支架内与屋面接触以现场要求整改并下发联系单。</p> <p>3、巡视逆变器安装及电缆头制作, 现场使用铝合金电缆使用端子为铜铝结合检查端子压接牢固可靠相色正确</p> <p>4、整理监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏有限公司	<p>1#屋面桥架组件安装 4 人 完成 5%</p> <p>交流电缆放线 4 人 完成 80%</p>
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

