

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 30

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场 1#屋面组件安装, 个别方阵中压边压安装不到位, 容易产生组件滑落以现场要求整改。 2、巡视现场 C4 插头制作检查压接使用专用扳手, 要求压接紧固牢靠, 防止连接不牢影响连接质量。 3、巡视现场桥架光伏线进线口开孔, 经检查未作线缆防护有划伤光伏隐患, 以现场要求整改, 增加防护光伏线缆胶垫 4、整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	屋面桥架组件安装 4 人 完成 70% C4 插头制作 1 人桥架开孔 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

