

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 03

天气: 雨

星期: 二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因, 现场暂停施工 2、要求施工单位人员利用下雨停工时间, 对组件接地线两端端子进行二次紧固, 防止下部施工出现接地线断开现场, 保证施工质量。 3、查看图纸为下部施工做好准备工作。 4、下午雨停, 施工人员进行墙面电缆固定及盖板施工, 绑扎禁锢牢靠电缆摆放整齐。 5、整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏有限公司	桥架安装 6 人完成 90% 2#屋面支架安装完成 90%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

