

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 11

天气: 雨

星期: 三

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场因现场组件未及时到场，现场无其他施工项，施工方目前处于停工状态。 2、目前项目监理周期处于延期状态，业主方未签延期与公司市场部领导协调中，我现场监理人员接到公司指令为现场等待。 3、督促施工方进行现场材料整理，防止丢失。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	现场停工期间无人员施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :