

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 3

天气: 阴

星期: 五

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行开关柜接线施工检查电缆型号及号码牌安装，符合图纸设计满足规范要求。 2、巡视屋面接地扁铁焊接，发现整个屋面拐角焊接处焊接面不能满足规范要求，以现场要求在拐角处增加扁铁焊接。 3、巡视现场 C4 插头制作，检查压接专用扳手，及成型情况，牢固可靠，号码管安装符合图纸设计。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	开关柜接线 1 人 接地扁铁焊接 2 人 桥架密封 2 人 C4 插头施工 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

