

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 07月 18

天气: 阴

星期: 三

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因组件价格问题未及时到场, 暂无其他施工工序施工 人员与今日撤场, 施工项目经理现场等待组件到场后通知施 工人员进场安装。 2、下发监理联系单要求施工人员撤场前对现场材料进行规 整屋面进行清理及临时用电开关柜等关闭工作, 并抄送业 主。 3、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	