

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 07月 24

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、因组件价格问题未及时到场, 暂无其他施工工序施工 人员与今日撤场, 施工项目经理现场等待组件到场后通知施 工人员进场安装。 2、询问业主方组件到场事宜, 未给出组件具体进场时间。 3、前往汉中配合市场部仲杰购买标书。 4、整理监理资料上传监理云。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司 | |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 杨 铃 铃 | |
| 记 录 人: 杨 铃 铃 | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : | |