

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 31

天气: 晴

星期二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因组件价格问题未及时到场，暂无其他施工工序施工人員与今日撤场，施工项目经理现场等待组件到场后通知施工人員进场安装。 2、询问业主方组件到场事宜，未给出组件具体进场时间。 3、整理监理资料上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	