

监 理 日 志 ()

日期: 2018年08月08

天气: 晴

星期三

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成, 桥架安装以完成, 电缆沟施工以完成, 电缆敷设以完成, 逆变器安装已完成, 剩余95%组件及光伏线未安装完成。 2、组件到场时间未确定, 业主方与隆基为组件事宜沟通中, 未给出明确到场时间。 3、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	