

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 17

天气: 晴

星期六

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成，桥架安装以完成，电缆沟施工以完成，电缆敷设以完成，逆变器安装已完成，剩余95%组件及光伏线未安装完成。 2、对到场组件进行检查外观完好无损坏，型号核对正确，进场 157 托 4062 快目前合同数量 4400 块组件全部到齐，施工方人员暂未进场，因前期施工费用原因。 3、整理监理资料上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	