

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 26

天气: 晴

星期日

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成, 桥架安装以完成, 电缆沟施工以完成, 电缆敷设以完成, 逆变器安装已完成, 剩余 95%组件及光伏线未安装完成。 2、巡视现场施工人员进行组件吊装, 吊车周围警示围栏安装到位, 地面两名人员负责吊装屋面六人散件, 一名专人负责指挥吊车, 吊至屋面组件两人分散, 及时分散至安装区域。 3、督促施工方下班前做好组件边角料清理。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	吊车指挥 1 人 组件拆箱及吊装带安装四人 废料清理一人 组件散件六人 截至工人下班组件吊装约 100%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :