

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 28

天气: 晴

星期二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成,桥架安装以完成,电缆沟施工以完成,电缆敷设以完成,逆变器安装已完成,剩余95%组件及光伏线未安装完成。 2、巡视现场施工人员进行组件安装,个别中边压紧固不到位以现场提出要求紧固一次到位,检查组件组件连接线连接要求连接线插头紧固在支架上防止下雨造成损坏。 3、业主方要求 31 号前完成现场所有项施工,按目前进度无法完成,下发监理联系单督促施工方增加施工人员确保如期完成。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	目前施工人员 2 人一组分为 5 个小组进行组件安装,2#屋面安装完成 90%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :