

监 理 日 志 ()

日期: 2018年08月31

天气: 晴

星期五

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成, 桥架安装以完成, 电缆沟施工以完成, 电缆敷设以完成, 逆变器安装已完成, 剩余40%组件及光伏线未安装完成。 2、巡视现场施工工人进行组件安装部分小组连接线未固定在支架上, 放置在屋面下雨容易烧坏, 以现场要求绑扎并进行复查。 3、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能光伏有限公司	目前施工人员2人一组分为5个小组进行组件安装, 2#屋面安装完成100% 1#屋面完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):