

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 02

天气: 晴

星期日

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成, 桥架安装以完成, 电缆沟施工以完成, 电缆敷设以完成, 逆变器安装已完成, 剩余 5% 组件及光伏线未安装完成。 2、巡视现场施工工人进行组件安装部分小组连接线未固定在支架上, 放置在屋面下雨容易烧坏, 以现场要求绑扎并进行复查。 3、预计明日组件安装完毕, 三方进行初检。 4、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	目前施工人员 2 人一组分为 5 个小组进行组件安装, 2#屋面安装完成 100% 1#屋面完成 95%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :