

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 04

天气: 晴

星期二

气温: 25~35°

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、目前项目支架安装以完成,桥架安装以完成,电缆沟施工以完成,电缆敷设以完成,逆变器安装已完成,组件安装完成。 2、巡视现场施工工人进行并网前光伏线测试,逆变器光伏线进线排查,相序检测确保并网顺利。 3、下午供电局进行现场装表完成并网。 4、目前业主经理无法到达现场,回来后对现场进行检查验收。 5、整理监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 绿 能 光 伏 有 限 公 司	目前施工人员进行屋面垃圾清理,屋面线路绑扎及材料归拢等消缺工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :