

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

天气: 多云
气温: -18°C - 31°C

星期: 一
工程名称: 西安奥特斯新能源汽车屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件到场共计两车共计100件托盘 2. 要求施工单位必须对爬梯采取保护措施 3. 现场支架及压块未到场 4. 组件检查外观良好,并要求施工单位摆放整齐.	
施 工 情 况	施工单位 西安绿能光伏建设工程有限公司	施工内容及进度 两车共计100件托盘组件到场,并安排人员对组件进行卸货.
其 它 事 项	督促施工单位尽快把材料采购进场	
本日现场监理人员: 张良玉		
记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张良玉		