

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 11 日 天气: 晴
 星期: 一 气温: 26-35℃
 工程名称: 通安奥特莱斯屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工方对监理通知单 SHADDE-B17-002关于夹具2平1垫方案施工问题及屋面拉拔试验回复; 2. 由于最近天气炎热建议施工方早起施工,下午晚点施工把每天热高峰时段避开; 3. 检查施工方前期资料并查漏补缺;	
施 工 情 况	隆基绿能光伏工程有限公司	1. 2号厂房北侧安装夹具60%; 2. 现场由于天气较热下午2点之前组装夹具; 3. 督促施工方给工人做好防暑降温的措施;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明