

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 13 日

星期: 三

工程名称: 西安赛特其农牧业屋顶光伏发电项目

天气: 多云转阵雨

气温: 21℃-39℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工方对二号厂房屋面逆变器与桥架连接小因宽度限制建议去掉逆变器支架前部分我方要求施工方汇报给业主经业主同意并出具相关确定变更文件方可施工; 2. 二号厂房屋面夹具安装北侧安装100%; 3. 二号厂房屋面夹具北侧个别有松动;	
施 工 情 况	施工单位: 隆基绿能光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 工人对夹具组装; 2. 工人对二号厂房南侧屋面进行夹具的铺设与紧固; 3. 紧固有松云云的夹具
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明