

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 四

工程名称: 西安奥特斯近铁业屋顶光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24℃-37℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二号屋面工人拆除支架; 2. 吊车进场对支架进行吊装作业; 3. 施工方应业主要求及响应地区性政策把进场组件拉走; 4. 就吊装平台安全作业人员的证书及施工员报险让施工方出具证明并下发通知单008.	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 二号厂房北侧分散装支架; 2. 带卷上吊车对厂区支架进行吊装分散吊装; 3. 施工方对已进入厂区的组件用挂车运回;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗永明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制