

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 15 日

星期: 五

工程名称: 西安特快动车组站屋顶光伏发电工程

天气: 阴

气温: 23°-36°

监 理 工 作 情 况	1. 巡视二号屋面工人安装支架; 2. 二号屋面南侧有个别夹具松动要求施工方立即整改; 3. 部分 300W 组件进场, 进场数量为 335 块; 4. 我监理人员到现场进行安全巡视检查并以安全专题会议纪要于明日向施工方宣贯并签字;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	1. 二号厂房屋面北侧支架安装 5%; 2. 二号厂房南侧夹具安装夹具 30%; 3. 施工方更换的 300W 组件进场现场进行卸货;
其 它 事 项	1. 现场叉车一台;	
本日现场监理人员 张良玉		
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苏利明