

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 17 日

星期: 13

工程名称: 西安贵特基业屋顶光伏发电项目

天气: 晴转多云
气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 我监理方对屋面进行巡视施工方反应支架连接件由于屋面檩条间距与图纸有略微不同提出挪动支架方时把连接件螺丝紧固我方则要求按图施工, 针对个别支架连接方施工方则利用4个螺丝紧固若行不通才用3颗螺丝紧固; 2. 屋面夹具多处未紧固弹垫与螺丝有较大空隙要求施工方安排1-2人对整个屋面夹具检查并紧固; 3. 部分桥架进场; 4. 新进场工厂未佩戴安全帽要求施工方尽快给未佩戴安全帽人员配备安全帽;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 二号屋面整体夹具安装完成; 2. 一号屋面南侧支架安装完成70%; 3. 70%桥架进场; 4. 对松动的夹具进行全面紧固;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明