

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 19 日

星期: 二

工程名称: 西安易特其位教业屋顶光伏发电项目

天气: 多云

气温: 18℃-31℃

监 理 工 作 情 况	1. 针对009联系单业主回复:设计院正在出具二号厂房变更相关材料,更改后会及时通知监理 2. 业主方要求施工单位禁止对更换的组件拆箱因近期光伏组件变化波动较大等业主方与隆基高层商谈后并确定后通知施工单位,就此事我方与施工单位沟通联系单10并抄送业主。 3. 巡视屋面发现个别支架与夹具之间有松动要求施工方立即整改 4. 施工方填写材料检查记录表				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 952 470 996">施工单位</th><th data-bbox="470 952 1307 996">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 996 470 1377">隆基绿能光伏工程有限公司</td><td data-bbox="470 996 1307 1377"> 1. 施工方对一号厂房南侧进行支架安装; 2. 施工方安装两人对一号厂房北侧支架安装; 3. 施工方对未紧固的支架进行紧固; 4. 通知施工方禁止拆卸安装更换组件; </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	隆基绿能光伏工程有限公司	1. 施工方对一号厂房南侧进行支架安装; 2. 施工方安装两人对一号厂房北侧支架安装; 3. 施工方对未紧固的支架进行紧固; 4. 通知施工方禁止拆卸安装更换组件;
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
隆基绿能光伏工程有限公司	1. 施工方对一号厂房南侧进行支架安装; 2. 施工方安装两人对一号厂房北侧支架安装; 3. 施工方对未紧固的支架进行紧固; 4. 通知施工方禁止拆卸安装更换组件;				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	张良云				
记录人: 张良云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗军山				