

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

工程名称: 江苏特基尔达业屋顶光伏项目

天气: 晴

气温: 26℃ - 34℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 业主方同意更换后组件托箱安装, 另外针对组件的高中低三档是否存在串联有冲突让施工方咨询隆基技术部, 确定后方可安装;
2. 运返返厂桥架已涂漆并已进场卸货;
3. 针对施工方的进场施工材料的报审督促, 与进场的材料变更未通知我监理与业主部;
4. 巡视二号屋面工人安装桥架, 并告知工人天气炎热注意做好相关防暑;

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

隆基绿能  
光伏工程  
有限公司

1. 施工人员在二号屋面南侧安装支架;
2. 施工人员制作逆变器支架并作防腐;
3. 施工人员对运返厂桥架涂漆后进行卸货;

其  
它  
事  
项

切割机、电焊机台

本日现场监理人员

张良玉

记录人:

张良玉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张良玉

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制