

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 六

工程名称: 西安赛特其佳铝业屋顶光伏发电项目

天气: 晴

气温: 22-35℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工方在厂区用叉车把组件搬运到1号厂房位置; 2. 施工方用叉车把支架、桥架、光伏线、逆变器支架搬运到1号厂房南侧; 3. 下午施工方用25T吊车对1号厂房南侧材料吊装至屋面; 4. 施工让设备 4. 让施工方填写设备开箱表(组件)但因合格证及检测报告需隆基邮寄故未填写	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程有 限公司 (10人)	1. 施工人员在二号屋面安装桥架支架; 2. 施工人员在一号屋面安装桥架支架; 3. 方色人员将对进场材料进行挪移后并吊装至1号屋面, 吊装后并及时散铺1号屋面;
其 它 事 项	25T吊车一台	
本日现场监理人员		张良至
记录人: 张良至		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制