

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 二

工程名称: 西安赛特斯达达业屋顶光伏发电项目

天气: 小雨转多云

气温: 20℃-34℃

监 理 工 作 情 况	1.巡视屋面发现组件间的接线接触屋面要求施工方用扎带把组件的连接线绑扎到支架上防止雨水浸泡; 2.工人对组件安装时建议用压块来校准距离; 3.对一号屋面桥架向下引的墙面桥架要求焊接在墙体的梁上; 4.工人进入液压升降机后要求必须佩戴安全帽与安全绳;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1.工人在1号屋面安装组件; 2.工人对2号屋面进行支架安装; 3.工人对号桥架引下部分安装;
其 它 事 项	液压升降机电	
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明