

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 3 日

星期: 11

工程名称: 西交集团常熟职业技术学院屋顶光伏发电项目

天气: 多云转阵雨

气温: 19℃-31℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工方正在对屋面进行夹具安装,我方查看夹具是否有弹垫及平垫并检查夹具是否牢固; 2. 对屋面夹具进行丈量满足设计规范要求,并对夹具与夹具间距进行丈量满足施工要求; 3. 下发监理通知单01要求施工方于6月7日之前上报施工前期资料;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能光伏科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1号钢结构厂房夹具安装20%; 2. 施工方对1号厂房爬梯旁阴进行了防腐处理及焊接加固; 3. 因阵雨天气,施工方下午未能展开工作;
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张良玉, 马嘉 记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		