

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区内5.99MWp分布式光伏电站项目

日期	2018年04月28日 星期六	气候	晴	气温	12℃~27℃
监理单位动态:	陈淑晨 李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因组件等设备规格调整, 变更图纸未提供, 目前未进行施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	积极联系业主方, 沟通设计单位, 尽快出具图纸.				
协调内容或其他	我监理部人员陈淑晨、李东洲于2018.04.27 ^{晚10:00} 到达银川. 2018.04.28到达项目. 与甲方、施工方进行了沟通.				
记录人	陈淑晨	总监签阅			

