

# 监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区分5.99MW分布式光伏电站项目

|            |                                                                                 |    |                          |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|---------|
| 日期         | 2018年04月29日 星期二                                                                 | 气候 | 晴                        | 气温 | 11℃~26℃ |
| 监理人员动态:    | 陈淑霞, 李东洲                                                                        |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |         |
| 施工方人员动态:   | 4人                                                                              |    |                          |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                                               |    |                          |    |         |
| 施工进度情况     | 无                                                                               |    |                          |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                               |    |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                               |    |                          |    |         |
| 协调内容或其他    | 因施工厂区消防验收未通过, 不允许施工人员进行入场施工, 待五一节假日进行沟通协调. 同时设计图纸仍未提供.<br>与施工方项目经理常元沟通, 了解项目现状. |    |                          |    |         |
| 记录人        | 陈淑霞                                                                             |    | 总监签阅                     |    |         |

