

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区分布式发电光伏电站项目.

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温	16°C 28°C
监理单位动态:	陈殿虎、李东洲	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	私自入保税正设备目前仍无法入场。 施工方仍在协商。				
检查发现的问题	今天召开第一次监理会议。施工方对本月工程施工情况和下月工程施工计划和质量控制重点做了总结和汇报。 下月计划箱变及开关站基础开始施工。光伏支架进场开始放线。				
处理措施、意见、结果	监理对本月施工控制情况和下月工程施工控制计划和质量控制重点做了总结和汇报。				
协调内容或其他	今日无人施工。施工管理人员4名。				
记录人	李东洲	总监签阅			