

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税物流中心变电站项目

日期	2018年5月24日 星期四	气候	多云	气温	18℃~28℃
监理单位动态:	陈振强 李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人 (管理人员)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	生产厂房屋面南坡支架安装12组. 施工人数11人. 组件预计明日入场.				
检查发现的问题	头层螺栓有个别未上紧. 螺栓缺少弹垫.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加强自检. 缺少弹垫已安装.				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			